

Delta 智能产线项目结项总结报告

项目代号：DELTA-2025 编制日期：2025-11-30

一、项目背景

Delta 项目为 XX 智能产线升级的重要组成部分，主要设备采购依据合同 CT-2025-ALPHA-09（详见归档文件 07-contract-project-alpha.pdf）执行。项目于 2025 年 3 月启动，计划 9 月底完成终验。

二、实施过程概述

设备到货到货、安装调试均按里程碑推进，预付款与到货款已按期支付。试运行阶段自 10 月 1 日开始，累计记录运行 28 天，期间发生主轴报警 3 次，其中 2 次导致产线停机超过 4 小时。

三、技术指标对照

指标项	合同要求	实测结果	判定
主轴重复定位精度	± 0.005 mm	± 0.012 mm	不合格
连续无故障运行	30 天	未达成	不合格
产能达标率	$\geq 95\%$	97.2%	合格

四、结论与建议

综合试运行数据与第三方检测报告，因主轴重复定位精度未达合同第 8 条规定，项目最终未通过验收，拒绝支付尾款并终止结算。建议采购部门启动合同违约条款评估，并另行组织招采以替换关键主轴单元。本报告已抄送财务管理部、法务部及供应商项目组。